

上海市浦东新区惠南镇人民政府

惠府〔2025〕11号

对浦东新区政协七届四次会议 第014号提案的会办意见

浦东新区建设和交通委员会：

马姐球（等）提出的关于优化新农批配套道路的代表建议（第014号）收悉，经研究，现将会办意见函告如下：

惠南镇新农批项目，地块东至观海路，南至拱晨路，西至川南奉公路，北至下盐路，建筑面积约58万平方米。

一、项目推进情况

惠南镇新农批项目于2020年11月获得区发改委立项，2022年列入浦东新区重大项目清单，2024年完成地块动拆迁和清障工作，场地平整已完成，设计方案已基本稳定，待确认后上报并启动审批工作。

二、交通组织情况

目前项目周边现状道路建设情况较差，观海路、拱晨路均未建设完成，川南奉公路（下盐路以北段）待改扩建。根据现阶段设计

方案，新农批项目共**6**个出入口，其中**3**个出入口跨河道。为满足项目交通需求，周边道路建设计划正加快推进中，具体情况如下。

（一）观海路

项目范围北起下盐公路，南至拱北路，全长约**1.8**公里，规划红线宽度**35**米，规划道路等级为城市次干路，涉及桥梁**2**座。工程主要建设内容为道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程、绿化、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施及前期征收和管线搬迁等工作等。目前，本项目排水工程已完成**90%**、桥梁工程已完成**70%**、道路工程已完成**45%**。为配合新农批项目，观海路已启动双向四车道调整五车道研究（靠近上农批一侧改为**3**车道），需要等待新农批设计方案确定后，再做调整。

（二）和开路拱乐路

和开路（拱晨路-拱乐路）、拱乐路（和开路-川南奉公路）属于红光“城中村”改造范围，由上海建工惠城置业发展有限公司开发建设。截止目前，地块内尚余**1**产未签约，惠南镇正在推进中。

（三）周边其他道路

盐大公路（灶泓港南侧-下盐公路）建设主体为新区建交委，代建单位为浦东建管，该项目已列入**2025**年新开工计划，目前处于项目前期阶段。靖海路（拱晨路-下盐公路）仍在前期研究中。

以上意见供你单位统一答复提案者时参考。

（此页无正文）

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2025 年 3 月 4 日

惠南镇人民政府党政办公室

2025 年 3 月 7 日印发
