

上海市浦东新区水务局

浦水务〔2025〕24号

关于上海市轨道交通19号线工程市政配套工程（三林南站、凌兆新村站、东方体育中心站、德州路站） 排水管线规划设计方案行业审查的复函

上海申通地铁建设集团有限公司第二分公司：

你公司《关于上海市轨道交通19号线工程市政配套工程（三林南站、凌兆新村站、东方体育中心站、德州路站）排水管线规划设计方案行业审查的函》及相关资料已收悉。

轨道交通19号线工程市政配套工程（三林南站、凌兆新村站、东方体育中心站、德州路站）涉及浦东新区4个节点的排水管道设计，分别为三林南站、凌兆新村站、东方体育中心站和德州路站，具体意见如下：

一、排水管道搬迁及复位设计方案

原则同意排水管道搬迁及复位设计方案。为确保施工期间排水安全，排水管道临时搬迁工程中应确保搬迁的排水管道排水能力不小于原有管道的排水能力；复位阶段排水管道排水设计标准按照

《上海市排水与污水处理条例》、《浦东新区城镇雨水排水规划(2020-2035年)》、《浦东新区污水处理系统及污泥处理处置规划(2020-2035年)》和《浦东新区外环以内排水系统规划(2020-2035)》执行。

二、两侧街坊排水接入

车站施工期间应确保施工范围两侧已知街坊的雨、污水排水畅通。工程结束管道复位后所有涉及的两侧街坊雨、污水接入支管必须按原状全部接入复位管。

三、施工期间临排措施

对于施工期间临时封堵的排水管道需采取临排措施以确保管道正常排水，临时封堵管道施工前需办妥相关审批手续，施工结束后需及时拆除。

对于施工期间临时搬迁的排水管道，施工前需办妥相关审批手续，施工结束后，需按原状或规划复位，并确保管道正常排水。对于施工期间永久搬迁的排水管道，施工前需办妥相关审批手续，施工结束后需确保管道正常排水。

四、管道管材

原则同意复位阶段采用的永久管材。

接此意见后，请抓紧向相关单位办理有关手续。

特此回复。

浦东新区水务局
2025年3月10日

(此件主动公开)

上海市浦东新区水务局办公室

2025年3月11日印发